

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Marzo de 2019

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión

REF.: HECHO RELEVANTE. Informe auditor Independiente Quinquela + Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260 "Proyecto Acuña Figueroa"

Se adjunta al presente informe realizado por auditor independiente acerca del estado de avance del proyecto de referencia.

Atentamente,

Andrés Peralta

Presidente

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019

**INFORME TÉCNICO N° 03/26.0
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
OBRA ACUÑA DE FIGUEROA 333 - CABA**

1.- OBJETO

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 19/02/2019.

2.- ALCANCE

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación:

- Informe Técnico IT-03.21.0 de fecha 26/10/2018
- Constancia de trámite iniciado en AySA por Factibilidad de Suministro (**Anexo 3**)
- Carátulas de Planos Municipales Registrados (**Anexo 4**)
- Informe AVO Demolición Final (**Anexo 5**)
- Informe de Avance de Obra del Desarrollador (**Anexo 6**)
- Documentación relativa al cumplimiento de leyes impositivas, previsionales, de seguridad, etc. (**Anexo 7**)

Se adjunta, en **Anexo 2**, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes.

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 19/02/2018 en la que fui acompañado por el **Sr. Andrés**, quien se identificó como el capataz de obra.

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA

En el Informe Técnico IT 03.21.0 de fecha 26/10/2018, se dejó constancia de la existencia y verificación de los siguientes documentos:

- Cómputos Métricos
- Planilla de Unidades y Superficies
- Estudio de Suelos
- Relevamiento de Linderos
- Carátulas de Plano de Demolición Registrado

En lo que respecta a las factibilidades de servicios, el Desarrollador me ha enviado copia del comprobante de inicio de trámite en AySA (ver **Anexo 3**) y, en relación a las restantes (Eidesur y Metrogas), me informó que, ahora que se cuenta con el registro de los Planos de Obra Nueva, se realizarán las presentaciones correspondientes a las empresas prestadoras de los servicios.

4.- PLANOS MUNICIPALES

Se me ha enviado copia de las carátulas de los planos de Obra (municipales) con indicación de registro con fecha 29/01/2019 bajo el número de expediente #17856162.18. Estos planos revisten el carácter de "Planos Únicos" según Resolución 679-SSPLAN-2010, incluyendo arquitectura, estructura, instalaciones eléctrica y sanitaria, y sala de máquinas de ascensores (ver Anexo 4).

5.- PERMISOS DE OBRA

En el informe IT-03.16.0 de fecha 18/07/2018, se dejó constancia de haber recibido copia de los formularios y talones de pago de derechos de registro y residuos generados por la demolición, ambos fechados 08/06/2018.

6.- INICIO DE OBRA

Se ha completado la demolición de las estructuras existentes y, habiendo obtenido registro de planos de obra nueva, se está en condiciones de iniciar las obras del proyecto.

7.- ESTADO DE LA OBRA

7.1 Avance de Obra (ver fotos en Anexo 1)

Se verificó que la demolición ha sido completada y que se están llevando a cabo tareas de índole preliminar (construcción de obradores, acopio de insumos, etc).

He procedido a revisar el estado del proyecto en relación a la reprogramación realizada por el Desarrollador con fecha 17/04/2018 y el informe del Desarrollador de fecha 02/2019. El resultado de esta revisión se evidencia en el siguiente cuadro:

#	RUBRO	ESTADO DE AVANCE			Observaciones
		PREVISTO	seg/Informe	EFFECTIVO	
1	TRAMITES MUNICIPALES	100%	100%	100%	se valida el porcentaje al obtener el registro de los planos demolición completada
2	DEMOLICIÓN	100%	100%	100%	
3	TAREAS PRELIMINARES	100%	0%	0%	
4	MÓVIMIENTO DE SUELOS	100%	0%	0%	
5	HORMIGÓN ARMADO	30%	0%	0%	
6	MAMPOSTERÍAS	0%	0%	0%	
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS	0%	0%	0%	
8	REVOQUES	0%	0%	0%	
9	REVESTIMIENTOS	0%	0%	0%	
10	VARIOS	0%	0%	0%	
11	CARPINTERÍAS PVC Y HERRERÍAS	0%	0%	0%	
12	CONSTRUCCIÓN EN SECO	0%	0%	0%	
13	CARPINTERÍAS DE MADERA	0%	0%	0%	
14	MARMOLERÍA	0%	0%	0%	
15	PINTURA	0%	0%	0%	
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5%	0%	0%	
17	INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS	5%	0%	0%	
18	AIRE ACONDICIONADO	0%	0%	0%	
19	ASCENSORES	0%	0%	0%	

Del cuadro se desprende que se registra un atraso en el desarrollo de las obras, estimando que dicho atraso se debe a la demora en obtener registro de los planos de obra nueva. Este atraso, medido sobre la reprogramación del Desarrollador mencionada anteriormente, se estima en aprox. 4 a 5 meses.

Es altamente probable que este atraso no se pueda recuperar inmediatamente dado que el proyecto contempla 2 subsuelos que ocupan la totalidad del terreno, por lo que las tareas de excavación y submuración de medianeras linderas, van a consumir plazos importantes.

Ante esta perspectiva, sugiero que se requiera del Desarrollador una reprogramación de tareas que permita llevar a cabo las obras en el plazo de 23 meses que aún falta (seg/reprogramación de fecha 17/04/2018). Entendemos que este plazo (23 meses) es suficiente para permitir la ejecución de las obras sin modificar la fecha final de entrega de unidades (fin 12/2020).

7.2.- Planos Ejecutivos

No he recibido copia de estos documentos por lo que no puedo opinar acerca de la calidad de los mismos.

7.2.- Certificados de Contratistas

No habiéndose iniciado las obras, no existen estos documentos.

7.3.- Documentación Cumplimiento de Leyes

Si bien no se han iniciado formalmente las obras, el Desarrollador me informó que el contratista de hormigón será la firma Norbau SA (que está ejecutando otras obras para el Desarrollador) y los documentos correspondientes (F931 con su constancia de pago de fecha 01/2019).

7.4.- Aspecto General de la Obra (ver foto en Anexo 1)

Se verificó que la demolición ha sido completada y se observó, en obra, que se están ejecutando los obradores con mampostería de ladrillo hueco, pudiendo verificar también la presencia de elementos de madera necesarios para las obras de hormigón (puntales, tirantes, etc.).

7.5.- Informe del Desarrollador

Se ha recibido el Informe de Avance de Obra del Desarrollador en el que se indican los siguientes avances:

- Proyecto y Trámites Municipales – 100%
- Demolición – 100%


El Desarrollador plantea un avance global de 9.02% el que es razonable con lo relevado en la obra.

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Entendemos que el proyecto registra un atraso significativo (aprox. 4 a 5 meses) que puede aún incrementarse. No obstante, el plazo remanente es suficientemente amplio (23 meses) considerando la magnitud de esta obra (aprox. 4.000 m2 cubiertos).

- Ante esta situación, sugiero se solicite al Desarrollador, en forma inmediata, que emita una nueva reprogramación de tareas, manteniendo el plazo final de entrega de unidades (fin de 12/2020), como así también explicito que recursos asignará para tal fin. Reitero que el volumen de obra puede ser ejecutado perfectamente en el plazo remanente, en la medida que se efectúe una estricta programación, se asignen más recursos a la obra y se lleva a cabo una Dirección de la Obra profesional y cuidadosa, que permita garantizar el cumplimiento de los plazos.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.




Alberto H. Domínguez Pousada
Arquitecto

Adjuntos:

- Anexo 1 – Fotografía de Obra
- Anexo 2 – Lista de chequeo de documentación
- Anexo 3 – Constancia de trámite iniciado en AySA por Factibilidad de Suministro
- Anexo 4 - Carátulas de Planos Municipales Registrados
- Anexo 5 - Informe AVO Demolición Final
- Anexo 6 – Informe de Avance de Obra del Desarrollador
- Anexo 7 – Documentación relativa al cumplimiento de leyes


ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA




VISTA DEL FRENTE DESDE EL INTERIOR DEL TERRENO



OBRADORES EN EJECUCIÓN



PARTE POSTERIOR DEL TERRENO CON DEMOLICIÓN COMPLETADA



PARTE POSTERIOR DEL TERRENO CON DEMOLICIÓN COMPLETADA

ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN
OBRA: ACUÑA DE FIGUEROA 333

FECHA: 19 02 2019

#	DESIGNACIÓN	SI	NO	Observaciones
1	DOCUMENTACIÓN PREVIA			
1.1	COMPUTO METRICO			Informe DP&A =159 06.0
1.2	PROGRAMA DE OBRA			Informe DP&A =159 06.0
1.3	PLANILLA DE UNIDADES Y SUPERFICIES			Informe DP&A =159 06.0
1.4	ESTUDIO DE SUELO			AGH 10 2017
1.5	FACTIBILIDADES			
1.5.1	Energía Eléctrica			se presenta ahora con planos registrados
1.5.2	Gas			se presenta ahora con planos registrados
1.5.3	Agua y Cloaca			Trámite iniciado 07 02 2019
1.6	RELEVAMIENTO MEDIANERAS			Actuación Notarial 04-08-2017
2	PLANOS MUNICIPALES			
2.1	ARQUITECTURA			
2.2	CONDICIONES CONTRA INCENDIO			
2.3	ESTRUCTURA			
2.4	INST. ELÉCTRICA			
2.5	INST. SANITARIA			
2.6	INST. VENTILACIONES MECÁNICAS			
2.7	ASCENSORES			Plano unico registrado 29-01-2019 Exp.-=17856162-18
3	PERMISO DE OBRA			
3.1	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS			
3.1.1	Derechos de Construcción			Comprobante =21523 pagado el 17 11 2017
3.1.2	Derecho de Registro de Planos			Comprobante =21523 pagado el 17 11 2017
3.1.3	Impuesto a la Generación de Anchos			Comprobante =24075 pagado el 17 11 2017
4	INICIO DE OBRA			
4.1	DEMOLICIÓN			
4.1.1	Plano de Demolición			Registrado Exp. =17856162-18 con fecha 09 08 2018
4.1.2	Solicitud Inspección Ley 4268			Informe AVO demolición final de fecha 24 01 2019
4.2	EXCAVACIÓN			
4.2.1	Solicitud Inspección Ley 4268			No iniciada aun
5	DOCUMENTACIÓN OBRA			
5.1	PLANOS EJECUTIVOS			
5.2	CERTIFICADOS DE AVANCE			No existen todavia
5.3	INFORMES DE DDO			Informe de fecha 02 2019
6	DOCUMENTACIÓN LEGAL			
6.1	AFIP 931			Norbau SA 01 2019
6.2	LISTADOS ART			Documentación de Norbau SA de otras obras

ANEXO 3
CONSTANCIA DE TRÁMITE INICIADO EN AYSA POR FACTIBILIDAD DE
SERVICIO

Constancia de Trámite

aysa

Trámite N°	57524004	Fecha	07.02.2019
Tipo de Trámite	Certificado de Factibilidad		
Oficina Comercial Receptora	Floresta		

Datos del Usuario

Interlocutor Comercial	563023	Cuenta de Servicio	70059
Nombre y Apellido	FIDEICOMISO ACUÑA DE FIGUEROA 33	Doc/CUIT	CUIT 30-71559490-7

Domicilio de Prestación de Servicio

Dirección	ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 00333		
Cod. Postal / Localidad	C1180AAE - CAPITAL FEDERAL		
Oficina Comercial de Gestión	Caballito		

Domicilio Postal

Domicilio	GARCIA AGUSTIN 06139		
Cod. Postal / Localidad	B1624BSD - TIGRE	Teléfono	1528393741

Atención Personalizada

Firma

[Firma manuscrita]

Aclaración

Usuario

Firma

Aclaración

6333-AGUA
2 4 8 2

Atención Comercial: Lunes a Viernes de 8 a 18 horas. Servicio Técnico: Todos los días, las 24 horas
ERAS: 0-800-333-0200 Lunes a Viernes de 9 a 17 horas.

ANEXO 4
CARÁTULAS DE PLANOS DE OBRA REGISTRADOS

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - PLANTA 2° SUBSUELO.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL


Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CUIT: 30-7127189-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot: 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,86m
Ancho vereda: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,72 m²
SUP. CUBIERTA = 5685,42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE USO

PROPIETARIOS:

Dom: _____
Director de Obra _____

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor: _____

ING. CIVIL VITO A. CARBARI
C.P.I.Q. 13088 11 24
CUIT/20-13493219-1

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista: _____

ING. CIVIL VITO A. CARBARI
C.P.I.Q. 13088 11 24
CUIT/20-13493219-1

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural _____

ING. CIVIL VITO A. CARBARI
C.P.I.Q. 13088 11 24
CUIT/20-13493219-1

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD _____

NOTAS:

Arg. SERGIO M. LOMBARI

Jefe de Obra

DOM BRAGADO 4870 Dto. 11

ING. ESTIGARRIBIA JULIO CESAR
C.P.I.Q. LHST 173 Reg. SRT 327
cuit: 20-31492409-7

Director de Obra

[Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp with '1730' and '2-10']

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA -PLANTA 1° SUBSUELO.


Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL
Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CUT: 30-71271680-1

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



SUP. DEL TERRENO = 1634 m²
SUP. CUBIERTA = 6665.40 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE

PROPIETARIOS:

Dom:

Director de Obra:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD:

NOTAS

Arq. SERGIO M. LOMBARI

Jefe Departamento Reg. DOM BRAGADO 4870 Dto. 11

S/Disp. / M/DG / IC 117

Dirección General de Obras y Catastro

ING. IGABERIA JULIO CESAR

CPIC 1457 174 Reg. SRT 327

Cuit 20-31492409-7

General de Obra

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010


PLANO DE OBRA NUEVA -PLANTA BAJA.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL
 Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333 CUI: 30-71271680-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
 distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m²
 SUP. CUBIERTA = 5655,41 m²
 SUP. LIBRE = 9 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSER EN FORMA DE USO

PROPIETARIOS:

Dom.: _____
 Director de Obra: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA ING. CIVIL VITO A. LABBATE
 CPTC 13068 1° CAT CUIT: 20-13493219-9

Constructor: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA ING. CIVIL VITO A. LABBATE
 CPTC 13068 1° CAT CUIT: 20-13493219-9

Calculista: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA ING. CIVIL VITO A. LABBATE
 CPTC 13068 1° CAT CUIT: 20-13493219-9

Ejecutor Estructural: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA ING. CIVIL VITO A. LABBATE
 CPTC 13068 1° CAT CUIT: 20-13493219-9

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD: _____

DOM: BRAGADO 4870 Dto. 11 LIC. ESTIGARRIBIA JULIO CESAR
 CPTC LH8T 173 Reg. SRT 327 Cuit: 20-31492409-7

NOTAS:

[Faint, illegible text in the notes section, possibly a stamp or signature.]

Atq. SERGIO M. TAMAYO
 Jefe Departamento de Obras
 S/Disp. 4700 CHACABERTO
 Dirección General de Obras y Catastro
 S.S.R. de Obras y Catastro

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010

PLANO DE OBRA NUEVA

-PLANTA 1° PISO.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL

Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333


CUIT: 30-71371685-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A

distrito: R2AII fot : 2.77

esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,86m
Ancho Vereda: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m2
SUP. CUBIERTA = 5625,42 m2
SUP. LIBRE = 0 m2.

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSER PERMISO DE USO

PROPIETARIOS:

Dom:

Director de Obra:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOTAS:

Arq. **SERGIO M. LOMBARDI**

Jefe de Departamento Regia:

SOLICITUD N° 2017

Dirección de Inspección de Obra

D.S.N. N° 10.000.000/2017

LIC. **ESTIGARRIBIA JULIO CESAR**

CPIC LHST 173 Reg. SRT 327

CUIT 20-31492409-7

DOM: BRAGADO 4870 Dto. 11

2017-06-01-18

4

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - PLANTA 2° AL 6° PISO.


Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL

Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



SUP. DEL FERRENO = 1084,22 m²
SUP. CUBIERTA = 5685,42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE USO

PROPIETARIOS:

Dom:

Director de Obra:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural

Dom: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOTAS:

Atq. **SERGIO M. LOMBARI**
Jefe Departamento de Reg. y Catastro
S/Disp. Y ANDAROC
Dirección General de Reg. y Catastro
S.S. de Reg. y Catastro

DOM. BRAGADO 4870 Dto. 11

LIC. ESTIGABE JULIO CESAR
CPIC 13068
CUT 20-154937

RECEBIDO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
BOGOTA

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010

PLANO DE OBRA NUEVA

- PLANTA 7° PISO.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL

Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333


CUIT: 36-71271683-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A

distrito: R2AH fot: 2.77

esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



SUP. DEL TERRENO = 1084.27 m2
SUP. CUBIERTA = 5685.42 m2
SUP. LIBRE = 0 m2

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSER PERMISO DE USO

PROPIETARIOS.

Dom.:

Director de Obra:

Constructor:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOTAS:

Arq. SERGIO M. MARRAS

Jefe Departamento de Registro

S. Disp. y M. URBANISMO

Dirección General de Catastro

S. N. 14.000.000 - D. N. 14.000.000 - D. N. 14.000.000 - D. N. 14.000.000

LIC. ESTEBARRIBIA JULIO CESAR
CPIO LHST 173 Reg. SRT 327
CUIT 20-31492409-7

Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - FACHADA CORTES.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL


Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CUT. 30-11271569-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,85m
Ancho Veredal: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m²
SUP. CUBIERTA = 5685,42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE RESERVAR PROMETIDA

PROYECTAR:

Dom:

CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural:

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOTAS:

Arq. SERGIO M. LOMBARI
Jefe Departamento Registro
S. disp. 130/DGE/11/11

Dirección General de Cuentas y Comprobantes
S.S.R.C. S. disp. 130/DGE/11/11

LIC. ESTIGARRIBIA JULIO CESAR
C.P.I.C. 13068/11 CAT
CUT. 20-13493219-9

SECCION DE REGISTRO
DIRECCION GENERAL DE CUENTAS Y COMPROBANTES

333-3333

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - SILUETAS DE SUPERFICIES.

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL

Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**


Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CUIT 30 71271640-7

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77

esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,86m
Ancho Vereda: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m²
SUP. CUBIERTA = 5685,42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE OBRAS

PROPIETARIOS:

Dom.:

Director de Obra

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural:

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOTAS:

Arq. SERGIO M. LOMBARI

Jefe Departamento Registro

S/Disp. 7012

DOM BRAGADO 4870 Dto 11

Dirección General de Obras y Catastro

S.S. de Obras y Catastro

LIC. ESTIGARRIBIA JULIO CESAR

CUIT 20 31492409 7

CUIT 20 31492409 7

17050192-13

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - PLANO DE ESTRUCTURAS Y SUBMURACION


Destino: VIVIENDA MAS FAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO DE OPTIMIZACION

Propiedad de **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

PROCESO DE LOCALIZACION



Área Cubierta 13.86m²
Área Libre 3.42m²

SUP. DEL TERRENO: 1034.20 m²
SUP. COBERTA: 1386.42 m²
SUP. LIBRE: 3.42 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE LEG.

PROPIETARIOS:

Dom: _____

Director de Obra: _____

Dom: _____

Concorda 4744 P. 4 JAGP

Construccion: _____

NOTAS

[Faint, illegible handwritten notes]

Arq. SERGIO M. LOMBADELLI
Jefe Departamento Registro
S/Disp. 1700 G. 1700
Dirección General de Obras y Catastro
S.S.R.O. y C. M. P. P. B. R. P.

17853400-18

Dom: CONCORDA 4744 P. 4 JAGP

Construccion: _____

Dom: CONCORDA 4744 P. 4 JAGP

Construccion: _____

Dom: CONCORDA 4744 P. 4 JAGP

Construccion: _____

ING. ESTIGARIBERIS ...
C. P. I. ...
D. ...

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - ELECTRICO

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO DE PERMISO


Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77

esc: 1:100

CRUCES DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13.86m
Ancho Vereda: 3.42m

SUP. DEL TERRENO = 1064.00 m²
SUP. CUBIERTA = 5682.42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE USO

PROPIETARIOS:

Dom: _____

Director de Obra: _____

Construtor: _____

Calculista: _____

Ejecutor Estructural: _____

RESPONSABLE (GENE Y SEGURIDAD): _____

NOTAS:

Arg. **SERGIO M. LOMBARI**
 Jefe Departamento de Obras
 S/DISP. 10/10/10
 Dirección General de Obras y Catastro
 S.N. 4870 Dto. 11

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - SANITARIO

Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL
Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**


Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CUIT: 30-71271880

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77

esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,86m
Ancho Vereda: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m²
SUP. CUBIERTA = 5685,42 m²
SUP. LIBRE = 0 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE POSEER PERMISO DE OBRAS

PROPIETARIOS:

Dom.: _____

Director de Obra: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA
C.P.F.C. 13068 1° CAT
CUIT: 20-13493219-9

Constructor: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA
C.P.F.C. 13068 1° CAT
CUIT: 20-13493219-9

Calculista: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA
C.P.F.C. 12068 1° CAT
CUIT: 20-13493219-9

Ejecutor Estructural: _____

Dom.: CONCORDIA 4749 3° B CABA
C.P.F.C. 12068 1° CAT
CUIT: 20-13493219-9

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD: _____

NOTAS:

Arq. SERGIO M. LOMBARDI

DOM. BRAGADO 4870 Dto. 11

LIC. ESTIGARRIA JULIO CESAR
C.P.F.C. 1173 Reg. SRT 327
CUIT: 20-31452419-9

Jefe Departamento de Obras
SAISP - 701/26000000
Dirección General de Obras y Catastro
S.S. Obras y Catastro

PLANO UNICO s/Resol. N°679 - SSPLAN -2010 PLANO DE OBRA NUEVA - PLANTA SALA DE MAQUINAS


Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - COCHERA - ESTUDIO PROFESIONAL
Propiedad de: **INDUPLACK FIDUCIARIA S.A.**

Calle: FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 333

CMT: 30-71271686-1

circ.: 07 secc.: 17 manz.: 78 parc.: 15A
distrito: R2AII fot : 2.77 esc: 1:100

CROQUIS DE LOCALIZACION



Ancho Calle: 13,86m
Ancho Vereda: 3,42m

SUP. DEL TERRENO = 1084,22 m²
SUP. CUBIERTA = 688,42 m²
SUP. LIBRE = 395,80 m²

EL PERMISO DE OBRA NO EXIME DE LA OBLIGACION DE PODER PERMISO DEL USO

PROPIETARIOS

Dom. _____
Director de Obra _____

ING. CIVIL VITO A. LABBATE
C.P.I.C. 13068 11 041
CMT: 20-16493216-4

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Constructor:

ING. CIVIL VITO A. LABBATE
C.P.I.C. 13068 11 041
CMT: 20-16493216-4

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Calculista:

ING. CIVIL JULIO CESAR ESTARRIBIA
C.P.I.C. 173 Reg SRT 327
CMT: 20-31492409-7

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

Ejecutor Estructural:

ING. CIVIL JULIO CESAR ESTARRIBIA
C.P.I.C. 173 Reg SRT 327
CMT: 20-31492409-7

Dom. CONCORDIA 4749 3° B CABA

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD:

ING. CIVIL JULIO CESAR ESTARRIBIA
C.P.I.C. 173 Reg SRT 327
CMT: 20-31492409-7

Dom. BRAGADO 4870 Dto. 11

NOTAS:

Arq. SERGIO M. CARRASCO
Jefe Departamento Registro
Subdir. INGENIERIA
Direccion General de Obras y Construcción
D.B. 1000 y 1001 del 1970

4

ANEXO 5
INFORME AVO DEMOLICIÓN FINAL



INFORME DE INSPECCIÓN

AVO - Demolición Final

ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 333			24/01/2019
Dirección			Fecha inspección
17	078	015A	9
Sección	Manzana	Parcela	Comisaria
Administrado	DGFyCO-279768		0
Descripción del Origen		Nro de Ticket	EXP Obra
Profesional			Consejo y Matrícula
Propietario			DNI
nadie			nada
Atendido por			En carácter de
			0m ²
Destino	Superficie	Subsuelos	Pisos
Sin Irregularidades			
Resultado de la inspección			



► ACTAS GENERADAS

Sin actas generadas

► OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN

Hora de Inicio: 09:50

Hora de Fin: 10:40

Finca Cerrada : No

Inspección por demolición final. Al momento de la verificación no hay actividad en la obra. Cumple con los ítems a verificar en esta instancia.

► OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Demolición Final: SIN IRREGULARIDADES.

Sin Irregularidades

Resultado Inspeccion Calificado

CABALLERO, RODOLFO PABLO

Supervisor

APAS, MARIA ELIZABETH

Inspector

► CHECKLIST RESPONDIDO

Fecha de Inspección: 24/1/2019
Hora Inicio: 09:50

Información General de Obra

Finca Cerrada: No
Tipo de Obra: Demolición Total
Atendido por: nadie
En Carácter de: nada
¿Cumple con el avance de obra requerido para realizar la inspección solicitada?: Si


Resultado Final

Requiere intervención de la Guardia de Auxilio: No
Resultado de la Verificación: Sin Irregularidades
Clausura en esta Inspección?: No
Obstrucción al procedimiento: No
Cumple con los requisitos para solicitar la siguiente verificación? Contestar NO en caso de que tenga que volver a solicitar la inspección: No
Realizó Acta de Intimación?: No
Realizó Acta de Comprobación?: No
Observaciones de la Verificación: Inspección por demolición final. Al momento de la verificación no hay actividad en la obra. Conale con los obreros a verificar en esta instancia.
Se requiere Adjuntar información adicional?: No
Hora de fin: 10:40

ANEXO 6
INFORME AVANCE DE OBRA DEL DESARROLLADOR

PORCENTAJES DE AVANCE DE ETAPAS DE OBRA

PROYECTO	7,00%	7,00%
TRAMITES MUNICIPALES	1,15%	1,15%
PERMISION	0,87%	0,87%
PLANTAS PRELIMINARES		0,04%
MOVIMIENTO DE TIEMPOS		1,90%
FORMIGON ARMADO		15,14%
MARQUETERIAS		6,15%
CERAMICOS Y CARPETAS		6,53%
REVOQUES		9,36%
REVESTIMIENTOS		8,58%
VARIOS		0,13%
CABINETERIAS PVC		3,00%
HERBERIAS		2,79%
CONCRECIÓN EN TIEMPO		6,41%
CABINETERIAS MADERA		1,58%
MARMOLERIA		0,16%
PINTURA		2,44%
INST. ELECTRICA		8,36%
INST. SANITARIA Y GAS		10,53%
AIRE ACONDICIONADO		2,75%
ASIENTOS		5,15%
		100,0%



10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AVANCE TOTAL **9,02%**

F.C.I. **AVANCE TOTAL DE OBRA**
 ENERO **9,02 %**
 2019

FIDEICOMISO ACUÑA DE FIGUEROA 333 C.A.B.A

INDUPLACK
 CONSTRUIMOS MAS

ANEXO 7
DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LEYES

931

Declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se otorgó ni se dará información que permita poner en duda esta declaración, siendo fiel a la verdad.

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

13 - Aportes R.S. a pagar

Total de aportes R.S. a pagar 24.267,87

Contribuciones S.S. a pagar

Total de contribuciones S.S. a pagar 31.700,11

RETENCIONES

Total de retenciones 15.784,30

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

13 - Aportes O.S. a pagar

Total de aportes O.S. a pagar 4.958,83

Contribuciones O.S. a pagar

Total de contribuciones O.S. a pagar 9.917,70

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Total de aportes y/o Cajas de Alimentos a pagar 9.917,70

V - REMATE

Total Contribuciones REMATE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Total de contribuciones 0,00

L.P.F. total a pagar

Total de L.P.F. a pagar 15.784,30

Total de L.P.F. a pagar 15.784,30

Total de L.P.F. a pagar 15.784,30

Total de L.P.F. a pagar 15.784,30

VII - SEGURO DE VIDA

Total de contribuciones 1.105,44

VIII - MONTO QUE SE INGRESA

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

Total de ingresos 4.958,83

C.U.I.T.

Numbered grid for personal details

10000000000

10000000000

Firma

10/10/2016 10:44:41 AM
Miglioramenti Clienti - 10/10/2016

10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

- 10/10/2016 10:44:41 AM
- 10/10/2016 10:44:41 AM

10/10/2016 10:44:41 AM

- 10/10/2016 10:44:41 AM
- 10/10/2016 10:44:41 AM